

Compte rendu de la commission Affaires Scolaire et Jeunesse sur le choix d'un prestataire pour un ALGECO.

➤ Rappel sur la demande d'un ALGECO suite au Conseil d'école du 10 juin 2014 :

« Etant donné les dysfonctionnements actuels, Mme Guillon insiste sur l'installation d'une pièce supplémentaire, type ALGECO pour la rentrée. Idéalement, cette pièce de 40 m² devrait être équipée de sanitaires et reliée au bâtiment principal par un corridor couvert. » (Cf Compte rendu du conseil d'école)

Suite à cette réunion, il a été demandé à Mme GUILLON, directrice de la Motte en bauges de définir clairement le nombre de m² qu'il serait souhaitable pour cet ALGECO, ainsi que la destination de cette future salle (salle de classe, de sieste ...). M REGAIRAZ, connaissant bien ce type d'infrastructure, à préciser qu'une salle de classe serait plus appropriée pour ce type de module.

Suite à une réponse de Mme GUILLON, cet ALGECO sera à destination d'une salle de classe pour les GS/CP et d'une superficie d'environ 40 m², avec si possible des sanitaires, un lavabo et un tunnel qui relierait le bâtiment scolaire existant au préfabriqué.

➤ Comparatif sur les devis proposés

MARQUES	ALGECO	COFICIEL
Dimension salle	54 m ²	58 m ²
PRESTATION MONTAGE/DEMONTAGE	MISE EN SERVICE 3 957.75 HT DESINSTALLATION 842.70 HT	990.00 HT
EQUIPEMENT SPECIFIQUE	INCLUS DANS LA LOCATION	2 824.00 HT
TRANSPORT ALLER	1 309.20 HT	570.00 HT
TRANSPORT RETOUR	1 309.20 HT (A ACTUALISER)	NON COMMUNIQUE
LOCATION	1213.93 HT/MOIS, soit 14 567.16 HT/AN	480.00 HT/MOIS, soit 5 760 HT/AN
ASSURANCE	97.12 HT/MOIS, soit 1 165.44 HT/AN	ASSURANCE COMPRISE DANS LA LOCATION
SANITAIRES/LAVABO	NON	OUI – 1 600.00 HT
VESTIAIRE	OUI	?
TUNNEL	NON	NON
TOTAL SANS LOCATION (HORS TRANSPORT RETOUR)	6 109.65 HT	5 984.00 HT
TOTAL AVEC LOCATION	21 845.25 HT	11 744.00 HT

A ce prix doit se rajouter :

Le coût des fournitures pour raccorder cette classe aux réseaux, ainsi que les massifs bétons pour soutenir cette classe.

Réseau eau potable : 200 € de fourniture

Réseau eaux usées : 650 € de fourniture

Réseau électrique : (sans intervention électricien) : 180 € de fourniture

Réseau téléphonique : (sans intervention électricien) : 200 € de fourniture

Intervention électricien prévoir 1 bonne journée (environ 1200 € de prestation à vérifier)

Massif béton pour soutenir la classe sur le terrain naturel : 15 Massifs : environ : 660 € de fourniture.

Total des fournitures et prestations électricien : 3090 € H.T

A cela n'est pas comptabilisée la main d'œuvre pour créer les réseaux et massifs béton, ces prestations seront réalisés par nos soins... pour un total d'environ 6 000 euros HT

Si la Commune du Châtelard confirme bien le fait de prendre en charge à 50% les coûts de cette opération compris la location mensuel, cela devrait être financièrement supportable pour nos deux Communes.

➤ **CONCLUSION**

Suite à des recherches sur internet, la commission Affaire Scolaire et Jeunesse n'a pas trouvé de critères de sélection ou de remarques qui auraient pu être faites sur les différents prestataires, notamment sur les prestations proposées, sur les performances énergétiques de ces modules (isolation, chauffage ...)

M REGAIRAZ ayant déjà travaillé avec ces société, nous a confirmé que ces deux types de structures se valaient, tant sur les prestations proposées que sur la qualité des matériaux.

De ce fait, la commission Affaire Scolaire et Jeunesse propose de confirmer le devis de la société COFICIEL qui est moins-disante, sous réserve que la commission Affaire scolaire et que le conseil municipal du Chatelard accepte de participer pour moitié à la prise en charge de cette construction modulaire et des charges locatives de ce dernier.